

Montageforudsætninger

Følgende gælder for vort tilbud på elementmontage med mindre andet er nævnt

Følgende omfatter:

1. Montagekran med normale underlagsplader for støtteben, incl. normalt løftegrej.
2. Montørlønninger incl. alle sociale ydelser.
3. Afsætning af detaillinier.
4. Elementstøtter for facader, vægge og søjler.
5. Underlagsplader m.v. til opklodsning af elementer på fundamenter.
6. Understøtning af facader og vægge samt tilstøtning om søjler.
7. Udstøtning og eventuel armering af lodrette vægfuger med forskydningslåse.
8. Udstøtning af dækelementer og vederlag incl. nødvendig armering, men excl. overbeton eller afretningslag.
9. Armering og udstøtning af stringere langs bærende facader.
10. Sammensvejsning af tagplader og samtlige andre forskrevne svejsninger, som fremgår af projekt-materialet.
11. Levering og montering af alle løse beslag incl. bolte og skiver m.m. som er nødvendig for montagen.
12. Fjernelse af løftebøjler i elementer i nødvendigt omfang.
13. Reparation af montageskader og udsætning af synlige fuger, inserts, løftehuller m.v. klar til spartling. Synlige fuger på dækundersider renses for genløbet betonslam, men efterfyldes/spartles ikke.
14. Fugning af lodrette fuger mellem facade- og vægelementer ud- og indvendig med anerkendt fugemasse. Indvendig sammenstøbte fuger efterfyldes med cementmørtel.
15. Stopning af fuger med isoleringsstrimler i den indstøbte isoleringsbredde.
16. Affald lægges på anvist sted eller container. Bortkørsel er excl.
17. Afdækning af huller i tag og dæk samt diverse sikkerhedsrækværker for egne montører.
- c. Fundamenter skal være udført med højdetolerancer på +/- 10 mm.
- d. Der skal være støbte og afhærdede gulve eller fundamenter for fastgørelse af elementstøtter til sikring af elementer mod væltning.
- e. Arealer skal være kørefaste, befæstede eller belagt med jernplader som kan modstå hjul- og støttebenstryk fra montagekraner overalt inden for arbejdsområdet.
- f. Ved industrihaller skal montagekraner og lastbiler kunne køre ind i bygningen fra gavl, således at tagplader, SIB-bjælker m.v. kan monteres inde fra bygningen. Ved etagebygninger skal montagekraner kunne køre og opstilles langs hele den ene langside af bygningerne.
- g. Der skal være kørefaste veje fra offentlig vej til montagestedet med nødvendig bredde for lastbiler og kraner, også i sving og indkørsler.
- h. Eventuelle myndighedskrav på vejarealer skal være opfyldt før montagestart.
- i. Til- og afrigning af montagekraner skal kunne ske uden hindringer i terræn eller af luftledninger m.v.
- j. El, vand og orienteringsbelysning skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der skal være 3x380 V, 25 Amp. tilslutningsmulighed i områder, hvor svejsning skal finde sted.
- k. Arbejdsområder skal holdes plane og befæstede uden huller og udgravninger i gang- og stiområder. Dette gælder specielt langs fundamenter, hvor der skal monteres elementer.
- l. Terræn skal holdes min. 20 cm under fundamenter mindst 1 m på hver side, af hensyn til renholdelse og effektiv understøtning af elementer.
- m. Sikkerhedsforanstaltninger varetages for egne montører og kun i montageperioden.
- n. Toilet og vaskeindretninger skal stilles vederlagsfrit til rådighed for vore montører m.fl. i og uden for normal arbejdstid, alt i henhold til gældende regler og foreskrifter.
- o. Bygherren skal tegne all-risforsikring, der dækker såvel nybyggeri som evt. andre bygninger på pladsen og gælder fra montagestart til udløb af garantiåret.
- p. Det skal være muligt for os at overholde Betonelementforeningens vejledning Transport og montage af betonelementer samt Arbejdstilsynet foreskrifter.

Ydelser ud over ovennævnte er ikke inkluderet i vort tilbud, blandt andet kan nævnes:

Blivende afspærringer ved trapper, dæk- og tagkanter. Blivende afdækninger af huller i dæk- og tagplader. Tilstøtning af installationsudsparinger. Boring og udsætning af drænhuller i dækelementer.

Følgende forudsætninger gælder for vort tilbud:

- a. Montagen skal kunne udføres i een kontinuerlig montagerytme.
- b. Bygningens hovedlinier skal være afsat på faste galger eller fundamenter før montagestart.

Montagetilbudet afgives under

Entreprenørforeningens standardforbehold af juni 1993 for bygge- og anlægsarbejder.